

ALLEGATO "A"

AZIENZA U.S.L. DI PESCARA

Ufficio Gestione Patrimonio

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: R.S.A. / D.S.B. Cepagatti- Manutenzione straordinaria: risanamento igienicosanitario struttura edile, verifica e messa a norma impianti

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. di Pescara

CANTIERE: AZIENZA U.S.L. DI PESCARA (Ufficio Gestione Patrimonio)

Cepagatti, 22/08/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto LEOMBRONI Lorenzo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere MORGANTI Vittorio)

Architetto LEOMBRONI Lorenzo

via San Camillo de Lellis, 97/D
66100 CHIETI (Chieti)
Tel.: 0871.402719 - Fax: 0871.402719
E-Mail: lorenzo.leombroni@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E MONTAGGIO APPRESTAMENTI						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	3	3	11/11/2013	13/11/2013
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	2	2	14/11/2013	15/11/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	E	1	1	18/11/2013	18/11/2013
Montaggio del ponteggio metallico fisso ESTERNO	2	E	6	8	19/11/2013	26/11/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	E	1	1	27/11/2013	27/11/2013
Montaggio del ponteggio metallico fisso INTERNO	1	E	6	8	21/03/2014	28/03/2014
LAVORI EDILI						
Demolizioni e rimozioni						
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	7	9	31/03/2014	08/04/2014
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2	E	7	9	28/11/2013	06/12/2013
Rimozione di serramenti esterni	2	E	5	7	06/12/2013	12/12/2013
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	2	E	2	4	13/12/2013	16/12/2013
Rimozione di pavimenti esterni	2	E	8	10	03/03/2014	12/03/2014
Rimozione di pavimenti interni	1	E	8	10	09/04/2014	18/04/2014
Rimozione di ringhiere e parapetti	2	E	2	4	07/03/2014	10/03/2014
Rimozione di impianti (Gabbia di Faraday copertura)	2	E	4	6	28/11/2013	03/12/2013
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	3	3	11/03/2014	13/03/2014
Rimozione di massetto	2	E	3	5	14/03/2014	18/03/2014
Intonaci e tinteggiature						
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	2	E	6	8	27/01/2014	03/02/2014
Tinteggiatura di superfici esterne	2	E	9	11	04/02/2014	14/02/2014
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1	E	4	7	22/04/2014	28/04/2014
Posa di rivestimenti interni	1	E	5	5	07/07/2014	11/07/2014
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	9	11	14/07/2014	24/07/2014
Infissi esterni ed interni						
Posa di serramenti esterni	2	E	5	7	17/12/2013	23/12/2013
Controsoffitti						
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	8	12	25/07/2014	05/08/2014
Sfalcio e pulizia						
Formazione di tappeto erboso	2	E	3	3	22/04/2014	24/04/2014
Scavi e rinterri						
Scavo di sbancamento	2	E	5	7	19/03/2014	25/03/2014
Scavo a sezione obbligata	2	E	1	1	26/03/2014	26/03/2014
Drenaggio del terreno di scavo	2	E	3	5	28/03/2014	01/04/2014
Rinterro di scavo	2	E	5	7	03/04/2014	09/04/2014
Fondazione stradale						
Formazione di fondazione stradale	2	E	4	6	10/04/2014	15/04/2014
Formazione di rilevato stradale	2	E	3	3	16/04/2014	18/04/2014
Massetti e pavimenti						

Tabella Analitica Gantt

Formazione di massetto per esterni	2	E	5	8	22/04/2014	29/04/2014
Posa di pavimenti per esterni	2	E	6	9	30/04/2014	08/05/2014
Conglomerati bituminosi						
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	5	7	09/05/2014	15/05/2014
Opere in ferro e da lattoniere						
Realizzazione di opere di lattoneria	2	E	8	10	15/01/2014	24/01/2014
Impermeabilizzazioni ed isolamenti						
Impermeabilizzazione di coperture	2	E	6	11	24/12/2013	03/01/2014
Realizzazione di copertura a tetto rovescio	2	E	6	8	07/01/2014	14/01/2014
Pozzetti e chiusini						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	E	2	2	20/03/2014	21/03/2014
IMPIANTI MECCANICI						
Impianto di riscaldamento						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)	1	E	5	8	28/04/2014	05/05/2014
Impianto aria primaria						
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	1	E	7	9	07/05/2014	15/05/2014
Impianto antincendio						
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	1	E	5	7	21/05/2014	27/05/2014
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	1	E	6	9	29/05/2014	06/06/2014
Impianto idrico sanitario						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	7	9	09/06/2014	17/06/2014
IMPIANTO GAS MEDICALI						
Distribuzione gas medicali						
Realizzazione della rete di distribuzione dei gas medicali	1	E	13	17	18/06/2014	04/07/2014
SMONTAGGIO CANTIERE						
Smontaggio ponteggi	2	E	10	12	17/02/2014	28/02/2014
Smobilizzo del cantiere	2	E	2	2	06/08/2014	07/08/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = LAVORI INTERNI

2) = LAVORI ESTERNI

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro