

**Comune di Pescara**  
**Provincia di Pescara**

---

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 12, comma 1, lettera e), Allegato II.14, D. Lgs. 36/2023)

---

**LAVORI:** Lavori propedeutici all'installazione di una Gamma Camera marca Siemens presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. di Pescara - CUP: G24E21005080006 - CIG: B2457E203D

**COMMITTENTE:** ASL di Pescara, Via Paolini n. 47 - 65124 Pescara

**R.U.P.:** Ing. Vincenzo Lo Mele

**IMPRESA:** MORVIDUCCI s.r.l., sede legale Via Stresa n. 135 - 00136 ROMA - P.IVA 05690581003

**CONTRATTO:** Determina Dirigenziale n. 2559 del 18/07/2024 pari ad € 132.093,20 + IVA

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**Progetto**

Il Progetto principale per l'importo lavori di € 132.093,20, è stato redatto dall'Ing. Tatjana Kaloshi in qualità di tecnico incaricato dalla ditta MORVIDUCCI s.r.l..

La Direzione Lavori è stata assunta dal Geom. Fabrizio Aloisantonio, collaboratore tecnico Professionale della U.O.S.D. Progettazione e Nuove Realizzazioni della ASL di Pescara. Si riporta di seguito il Quadro Tecnico Economico:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>a) Importo per l'esecuzione dei lavori</b>	<b>€ 133.427,50</b>
DI CUI:	
a.1) Importo a base d'asta	€ 133.427,50
<b>b) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 32.022,60</b>
DI CUI:	
b.1) Accantonamenti di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 - 2% dell'Importo	€ 2.668,55
b.2) I.V.A. sui Lavori 22%	€ 29.354,05
<b>TOTALE IMPORTO a) + b)</b>	<b>€ 165.450,10</b>

**Direzione dei lavori**

I lavori sono stati diretti dal Geom. Fabrizio Aloisantonio, Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni della ASL di Pescara.

**Impresa appaltatrice**

A seguito di affidamento diretto con negoziazione del prezzo, i lavori sono stati affidati alla ditta MORVIDUCCI s.r.l., sede legale Via Stresa n. 135 - 00136 ROMA - P.IVA 05690581003 con Determina Dirigenziale n. 2559 del 18/07/2024 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 1,00%, pari ad € 132.093,20 oltre IVA.

A seguito di affidamento si riporta il Quadro Tecnico Economico di Aggiudicazione:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

<b>a) Importo per l'esecuzione dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>132.093,20</b>
DI CUI:		
a.1) Importo a base d'asta	€	132.093,20
<b>b) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>33.356,90</b>
DI CUI:		
b.1) Accantonamenti di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 - 2% dell'importo	€	2.668,55
b.2) I.V.A. sui Lavori 22%	€	29.060,50
b.3) Economie	€	1.627,85
<b>TOTALE IMPORTO a) + b)</b>	<b>€</b>	<b>165.450,10</b>

#### Somme impegnate

In totale, la spesa impegnata risulta pari ad € 161.153,70 di cui € 132.093,20 + IVA per lavori.

#### Contratto

I lavori sono stati affidati con Determina dirigenziale n. 2559 del 18/07/2024.

#### Importo Contrattuale

In base all'applicazione del ribasso d'asta del 1,00% % sulla somma di € 133.427,50, l'importo contrattuale è risultato pari ad € 132.093,20.

#### Consegna dei lavori.

I lavori furono consegnati il giorno **26/08/2024** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

#### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **60** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna stabilendo la scadenza per il termine utile per l'esecuzione il **24/10/2024**.

#### Variazioni

A seguito di sopravvenute esigenze sono state apportate delle modifiche di dettaglio che non influiscono sulle somme a disposizione.

#### Lavori eseguiti

Si riporta di seguito nuovo Quadro Economico per lavori eseguiti:

---

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI ESEGUITI

<b>a) Importo per l'esecuzione dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>131.986,68</b>
DI CUI:		
a.1) Importo a base d'asta	€	131.986,68

<b>b) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	€	<b>33.463,42</b>
DI CUI:		
b.1) Accantonamenti di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 - 2% dell'importo	€	2.668,55
b.2) I.V.A. sui Lavori 22%	€	29.037,07
b.3) Economie	€	1.757,80
<b>TOTALE IMPORTO a) + b)</b>	€	<b>165.450,10</b>

#### Proroghe

Per sopravvenute esigenze relative al diverso posizionamento della macchina rispetto al lay-out di progetto e per integrazione da effettuare all'impianto elettrico esistente, è stata concessa una proroga di gg. 25, facendo traslare il termine utile per l'esecuzione alla data **18/11/2024**

#### Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 14/11/2024, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile.

#### Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero denunciati danni di forza maggiore.

#### Anticipazione all'impresa

Non sono state erogate anticipazioni

#### Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

#### Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) Importo di contratto	€	131.986,68
<b>Totale</b>	€	<b>131.986,68</b>

#### Stato finale

Lo stato finale è stato redatto in data 27/11/2024 e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € 131.986,68, così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti	€	131.986,68
<b>In uno</b>	€	<b>131.986,68</b>
da cui sono dedotti:		
c) per certificato dello stato finale	€	131.986,68
<b>In uno</b>	€	<b>131.986,68</b>
<b>Restano</b>	€	<b>0,00</b>

Secondo il detto stato finale, quindi, non rimane alcun credito all'Impresa.

#### Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

### Infortunati nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

### Cessione di credito

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Fabrizio Aloisantonio il giorno **15/11/2024** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Aloisantonio  
Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO


- che i lavori eseguiti dalla ditta MORVIDUCCI s.r.l., sede legale Via Stresa n. 135 – 00136 ROMA – P.IVA 05690581003 corrispondono a quelli previsti dal progetto;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Roma n. 10391273/46;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 131.986,68 oltre IVA e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa MORVIDUCCI s.r.l. sono stati regolarmente eseguiti;
- che non resta alcun credito da corrispondere all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Pescara, 28/11/2024

L'Impresa  
**MORVIDUCCI Srl**  
Via Stresa, 133/135  
00136 Roma  
(MORVIDUCCI s.r.l.)

Il Direttore dei Lavori  
  
(Geom. Fabrizio Aloisantonio)  


VISTO  
Il Responsabile del Procedimento  
  
Ing. Vincenzo Lo Mele  
  
pag.4