



UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Via Paolini, 47- 65124 - PESCARA
Palazzina F Ingresso 1 (Palazzo della Direzione Generale)
Tel. 085.425.3203/04/62
comunicazioneistituzionale@ausl.pe.it;
info.cup@ausl.pe.it

Comunicato stampa

Pescara, 10 febbraio 2021

Nuovo Pronto Soccorso di Pescara. Precisioni Asl di Pescara

Reiterate notizie di stampa impongono alla Asl di Pescara alcune precisazioni relative alla ristrutturazione, ampliamento del Nuovo Pronto Soccorso di Pescara.

Progetto particolarmente complesso che ha previsto, nel corso degli anni, diverse varianti in corso d'opera, peraltro migliorative e rispondenti a nuove esigenze normative anche alla luce della pandemia da Sars –Cov 2.

Di seguito alcuni dati tecnici:

- **Importo complessivo del progetto pari a € 2.840.512,94.**
- Progetto redatto dall' arch. Carlo Farroni nel 2010 validato dall'allora RUP Ing.Morganti il 30/05/2011.

Il progetto prevedeva la realizzazione in due lotti:

- **Lotto 1** interventi sull'insieme dei locali del nuovo Pronto Soccorso
- **Lotto 2** interventi sugli ambienti della radiologia .

Permesso a costruire rilasciato in data **27/02/2013**.

Con Delibera n. 199 del 28.08.2014 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile.

RUP: Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore dei Lavori: arch. Ciro Cozzolino , Collaudatore in C.d'O. ing. Luigi Lauriola

I lavori prevedevano la sola ristrutturazione edile ed impiantistica dei locali del Lotto 1 e l'esecuzione delle sole opere edili del Lotto 2 .

Risultavano esclusi dall' appalto:

- la fornitura degli arredi e delle attrezzature
- la fornitura di nuovi infissi,
- i lavori di traslazione dei sottoservizi presenti nell'area antistante la Camera Calda del Nuovo Pronto ,
- i lavori di allaccio delle tubazioni di mandata e ritorno caldo e freddo dalla sotto centrale termica e frigo al Nuovo Pronto Soccorso ,
- la fornitura e posa in opera di battibarella-paracolpi, percorso tattile, segnaletica orizzontale, tende a lamelle verticali.

Tali lavori sono tutti stati appaltati ed eseguiti.



UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Via Paolini, 47- 65124 - PESCARA
Palazzina F Ingresso 1 (Palazzo della Direzione Generale)
Tel. 085.425.3203/04/62
comunicazioneistituzionale@ausl.pe.it;
info.cup@ausl.pe.it

In data 14/09/2016 la ditta appaltatrice ha sottoscritto il contratto d'appalto.

In data 04/04/2017, a seguito scadenza del precedente permesso a costruire è stata presentata, a nome del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, il dott. Armando Mancini, nuova domanda per il Permesso di Costruire rilasciata il **15/06/2017** con il n. **117/17**.

I lavori hanno avuto concreto inizio il giorno 29/08/2017.

In data 11/04/2018 è stata trasmessa al Genio Civile di Pescara richiesta di autorizzazione sismica ai sensi della legge Regionale 28/11 art.7 per l'ampliamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara
In data 01/10/2018 l'ing. Antonio Busich è stato nominato , a seguito delibera n°1043 del 01/10/2018, nuovo RUP dell'intervento.

Durante l'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche nella conformazione, disposizione e tipologia di alcune parti delle opere di progetto, al fine di adeguarle alla reale situazione dei luoghi ed alle mutate esigenze distributive, conseguenti principalmente ad aggiustamenti progettuali per adeguamenti ai cavetti verticali degli impianti dei piani superiori, e ad alcune proposte di modifiche avanzate dal Direttore UOC del Pronto Soccorso, dott. Alberto Albani, nonché ad alcune parti delle opere impiantistiche previste in progetto, al fine di adeguarle alle esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e per rinvenimenti non previsti e non prevedibili nella fase di progettazione originaria . Tale necessità ha comportato la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva che è stata approvata con Determina n. 303 del 11/03/2019 .

I lavori relativi al Lotto 1 sono stati ultimati il 10/07/2020.

I lavori del Lotto 2: realizzazione delle opere di schermatura anti raggi x, impiantistiche e di rifinitura della sezione di radiologia nonché di installazione del polifunzionale radiologico e della TAC, affidati nel 2020 oggetto di due sospensioni lavori per contagi Covid 19 degli operai , sono in corso di esecuzione e termineranno nel mese di marzo – aprile 2021, se verranno confermate le date previste per l'approvvigionamento delle apparecchiature .

Per l'adeguamento alla rete Covid-19: a seguito di delega al Presidente Marco Marsilio del 10 ottobre 2020 è stato inoltre necessario provvedere alla realizzazione di nuove opere quali:

- Pre-triage con relativa camera calda,
- Spazi di isolamento dei pazienti potenzialmente infetti ,
- Secondo tunnel per il collegamento tra il Pronto Soccorso ed il Presidio Ospedaliero al fine di separare i percorsi covid e non covid .



UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Via Paolini, 47- 65124 - PESCARA
Palazzina F Ingresso 1 (Palazzo della Direzione Generale)
Tel. 085.425.3203/04/62
[comunicazioneistituzionale@ausl.pe.it;](mailto:comunicazioneistituzionale@ausl.pe.it)
info.cup@ausl.pe.it

Tutte le opere del Lotto 2 saranno completate entro il mese di marzo 2021.

Le forniture degli arredi e delle attrezzature (sistemi di monitoraggio multiparametrici, elettrocardiografi , lampade scialitiche portatili , ecografi , monitor defibrillatori ...) gestite dall' Unità Operativa Approvvigionamento Beni e Servizi (ABS), salvo imprevisti, saranno completate entro fine marzo 2021.

La sistemazione delle aree esterne del Nuovo Pronto Soccorso sarà ultimata entro aprile 2021.