

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7		Mese 8		Mese 9		Mese 10		Mese 11		Mese 12		Mese 13																												
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E MONTAGGIO APPRESTAME</b>	96 g																																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z2	3																																																			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	Z2	2																																																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z2	1																																																			
Montaggio del ponteggio metallico fisso ESTERNO	6 g	Z2	6																																																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z2	1																																																			
Montaggio del ponteggio metallico fisso INTERNO	6 g																		Z1	6																																		
<b>LAVORI EDILI</b>	171 g																																																					
<b>Demolizioni e rimozioni</b>	98 g																																																					
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti int	7 g																		Z1	7																																		
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	7 g	Z2	7																																																			
Rimozione di serramenti esterni	5 g	Z2	5																																																			
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	2 g	Z2	2																																																			
Rimozione di pavimenti esterni	8 g																		Z2	8																																		
Rimozione di pavimenti interni	8 g																		Z1	8																																		
Rimozione di ringhiere e parapetti	2 g																		Z2	2																																		
Rimozione di impianti (Gabbia di Faraday copertura)	4 g	Z2	4																																																			
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g																		Z2	3																																		
Rimozione di massetto	3 g																		Z2	3																																		
<b>Intonaci e tinteggiature</b>	125 g																																																					
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	6 g											Z2	6																																									
Tinteggiatura di superfici esterne	9 g											Z2	9																																									
Formazione intonaci interni (industrializzati)	4 g																		Z1	4																																		
Posa di rivestimenti interni	5 g																		Z1	5																																		
Tinteggiatura di superfici interne	9 g																		Z1	9																																		
<b>Infissi esterni ed interni</b>	5 g																																																					
Posa di serramenti esterni	5 g				Z2	5																																																
<b>Controsoffitti</b>	8 g																																																					
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	8 g																		Z1	8																																		
<b>Sfalcio e pulizia</b>	3 g																																																					
Formazione di tappeto erboso	3 g																		Z2	3																																		
<b>Scavi e rinterri</b>	16 g																																																					
Scavo di sbancamento	5 g																		Z2	5																																		
Scavo a sezione obbligata	1 g																		Z2	1																																		
Drenaggio del terreno di scavo	3 g																		Z2	3																																		
Rinterro di scavo	5 g																		Z2	5																																		

