



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### ***AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA***

---

#### **UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI**

##### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 4266

DEL 10/12/2025

OGGETTO: “FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO - 12<sup>º</sup> RATA - A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** *“Fornitura, progettazione e realizzazione di un Blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 12° rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.*

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l’Ing. Luigi Lauriola, Dirigente Responsabile U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni, nominato con deliberazione n. 1472 del 29.09.2023 e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

**Premesso che:**

- con **Delibera n. 1692 del 22.10.2021**, veniva indetta una procedura negoziata, da espletare ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento della *“Fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”*;
- con **Delibera n. 1955 del 14.12.2021** è stata aggiudicata, a favore di **RTI CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. / Guerrato S.p.a.**, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs nr. 50/2016, avente ad oggetto la *“Fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”* per un importo complessivo di € 2.018.682,11 oltre IVA, di cui € 1.958.932,11 oltre IVA per i lavori ed € 59.750,00 IVA esclusa relativi agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, da corrispondere all’affidatario tramite canoni trimestrali posticipati, a decorrere dalla data d’inizio dell’attività e per complessivi 36 mesi riconoscendo all’Asl di Pescara la possibilità di riscatto della fornitura per un importo di € 500.000,00 come da offerta;
- in data 12.12.2022 è stata avviata la fornitura di che trattasi;

**Considerato che:**

- è pervenuta in data **04/12/2025** la fattura in formato elettronico nr. **250335-0C1 PA**, per un importo pari ad € 117.756,46 + IVA 22% relativa al saldo finale della fornitura e installazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara;
- la spesa anzidetta è da riferire alla Voce di Conto 07.04.02.01.03 – Altri canoni di noleggio area sanitaria - del Bilancio 2025 – Aut. 60/4, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

**Ritenuto pertanto di:**

- dover procedere alla liquidazione della **Fattura nr. 250335-0C1 PA del 04/12/2025**, in favore di **RTI CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. / Guerrato S.p.a.**, quale corrispettivo per il pagamento della dodicesima quota di canone trimestrale posticipata, relativamente alla *Fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara*”, di cui sopra;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde poter procedere entro i termini di legge alla liquidazione di quanto dovuto;

**IL DIRIGENTE UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI**

- *Visto il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;*
- *Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;*
- *Preso atto dell'attività istruttoria, espletata dal Responsabile al procedimento Ing. Luigi Lauriola, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;*

## **DETERMINA**

- 1. Di liquidare** la fattura **nr. 250335-0C1 PA del 04/12/2025** presentata da **RTI CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. / Guerrato S.p.a.**, per l'importo di € 117.756,46 + IVA 22%, quale corrispettivo *relativo al saldo finale della fornitura e installazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara;*
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 143.662,88 IVA al 22% compresa**, è da riferire alla *Voce di Conto 07.04.02.01.03 – Altri canoni di noleggio area sanitaria del Bilancio 2025;*
- 3. Di dare mandato** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata ditta.
- 4. Di rendere** il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo.
- 5. Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

## UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Luigi Lauriola
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.04.02.01.03    Anno : 2025

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/12/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---