

REPORT INTERVENTO TECNICO

foglio 1/1

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|
| CAT | AC SERVICE | | lunedì 08/05/23 |
| tecnico | Ivano Buccella | | Sopralluogo |
| cliente / luogo di intervento | | PHI01 01 | note su locale UPS e carico applicato |
| PHILIPS s.p.a. | | | ambiente vedi note |
| OSPEDALE SANTO SPIRITO P.zza Pierangeli 65124 Pescara (PE) | | | carico medicale |
| | | raffredd. | climatizzato |
| | | temper. | 18°C |
| | | pulizia | scarsa |
| | | | |

| UI | matricola | codice apparato | descrizione | accessorio |
|---------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 110566 | AM18UP603740003 | EMHTM12ANB00 | MHT 120KVA | K190480VV93TNPA |

| tensione | ingresso | uscita | livello carico | dati batteria | |
|----------|----------|--------|----------------|-----------------|------------|
| L1 | 227Vac | 230Vac | 0% | tensione | (+) 380Vdc |
| L2 | 231Vac | 230Vac | 0% | numero elementi | 40 |
| L3 | 232Vac | 230Vac | 0% | capacità | 80 Ah |
| freq. | 50Hz | 50Hz | | marca / modello | csb |

operazioni eseguite

Riscontrate infiltrazioni d'acqua dal soffitto del locale UPS (tuttora presenti), in corrispondenza dell'armadio batterie. Presente acqua anche su tutto il pavimento. Lasciato UPS spento in bypass manuale e Bbox sezionato.

note / osservazioni

L'UPS appare in buone condizioni (da appurare). Le batterie invece sono compromesse, in quanto i poli e le connessioni dei monoblocchi si sono bagnati su tutti i ripiani dell'armadio; pertanto non sono affidabili e vanno sostituite (compresi cablaggi).
 NOTA: il locale non è stato ancora bonificato e non ci sono le condizioni per operare in sicurezza. Solo una volta riparata la perdita e bonificato il locale si potrà procedere alla sostituzione delle batterie e alla verifica definitiva del corretto funzionamento dell'UPS (attualmente non possibile).

| | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------|
| esito intervento | sospeso | | |
| n° tecnici | ore lavoro | ore viaggio | km (A/R) |
| 1 | 2 | 3,5 | 220 |

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| dati referente | | firma referente (o suo delegato) |
| per la ditta | PHILIPS s.p.a. | |
| nominativo | Carlo Di Fonzo | |
| @ invio report | carlo.difonzo@philips.com | |