



LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPERMEABILIZZAZIONE
LASTRICO SOLARE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SALUBRITA' DI
ALCUNI LOCALI

COMMITTENTE: ASL PESCARA

IMPRESA: IECOM srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.
Arch. Luciano Griffo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.005.005.a 03/01/2025	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello					128,00		
	SOMMANO ora					128,00		
2 01.005.005.c 03/01/2025	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello					128,00		
	SOMMANO ora					128,00		
3 01.005.005.d 03/01/2025	Operaio IV livello (caposquadra)					128,00		
	SOMMANO ora					128,00		
4 E.014.070.01 0.a 07/01/2025	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m ² - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili					1'392,00		
	SOMMANO mq					1'392,00		
5 E.014.010.01 2.a 07/01/2025	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm					1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00		
6 E.014.010.02 0.b 07/01/2025	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elas ... occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiate naturale 4,0 kg/m ²					1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00		
7 E.013.040.09 0.a 07/01/2025	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)- in alluminio da 8/10					3,00		
	SOMMANO m					3,00		
8 NP1 07/01/2025	Sistemi zavorrati modulari per ancoraggio pannelli fotovoltaici - Inclinazione 0-30°					69,00		
	SOMMANO cadauno					69,00		
9 E.013.040.03 0.e	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:- 300x300 mm					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					15,00		
06/02/2025	SOMMANO cad					15,00		
10 NP2 06/02/2025	Pensilina modulare realizzata con lastre di metacrilato dello spessore di mm. 8, ancorata a struttura metallica di acciaio zincato. Per ingressi secondari.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
11 10.005.005.p 18/02/2025	Autocarro con gruetta 3500 kg					32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
12 E.001.060.06 0.a 18/02/2025	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione di tramezzature in cartongesso					70,00		
	SOMMANO mq					70,00		
13 E.001.100.20 0.a 18/02/2025	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico					236,00		
	SOMMANO m					236,00		
14 E.021.020.01 0.a 05/03/2025	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello					30,00		
	SOMMANO mq					30,00		
15 E.021.010.02 0.a 05/03/2025	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua					30,00		
	SOMMANO mq					30,00		
16 E.021.020.04 0.c 05/03/2025	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile					30,00		
	SOMMANO mq					30,00		
17 NP3 06/03/2025	Fornitura e pposa in opera di contro parete realizzata con lastre in cartongesso dello spessore di mm. 125. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dell ... ra dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la							
	A RIPORTARE							

