



AZIENDA U. S. L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Via Renato Paolini n° 68 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682

MOD. 1 MANUTENZIONE MINIMALE PROGRAMMATA SU CELLE SCHERMATE – ISOLATORI

Primo intervento: Consegna del libretto di manutenzione

marca

Modello

Data di installazione

Ultima manutenzione eseguita

CONTROLLI E MANUTENZIONE PARTE MECCANICA

1. Cerniere del portello principale – eventuale lubrificazione
2. Cerniere portelli passaggio mani – eventuale lubrificazione
3. Corretto funzionamento portelli interni precamere
4. Cerniere portelli precamere – lubrificazione
5. Attuatore calibratore di attività verifica tempo di lavoro
6. verifica del corretto posizionamento dell'attuatore rispetto al calibratore di dose
7. Controllo giostra generatori(se presente)

CONTROLLO E MANUTENZIONE PARTE ELETTRICA

8. Verifica tensione di alimentazione elettrica
9. Verifica sistema di illuminazione interna
10. Verifica alimentazione prese elettriche
11. Verifica funzionamento lampada U.V. (se presente)
12. Controllo funzionamento motoventilatori
13. Controllo della tastiera o del pannello operatore
14. Verifica funzionamento spie
15. Verifica funzionamento degli interblocchi delle precamere
16. Verifica funzionamento blocco del portellone

CONTROLLO E MANUTENZIONE PARTE PNEUMATICA

17. Controllo alimentazione aria compressa verifica e regolazione pressione di alimentazione
18. Alimentazione aria compressa verifica e regolazione pressione secondaria
19. Spurgo della condensa del sistema di alimentazione pneumatica
20. Verifica funzionamento guarnizioni gonfiabili portello principale
21. Verifica guarnizioni gonfiabili portelli interni precamere
22. Verifica guarnizioni gonfiabili portelli esterni precamere
23. Verifica buon funzionamento manometro analogico

CONTROLLI E MANUTENZIONE SISTEMA DI VENTILAZIONE

24. Misura della velocità dell'aria a 30 cm dal piano di lavoro
25. Misura dell'uniformità di distribuzione del flusso laminare
26. Misura della depressione interna – eventuale regolazione
27. Misura della temperatura interna dopo 30 minuti di funzionamento

SOSTITUZIONE PROGRAMMATE

28. Sostituzione dei filtri (escluso il ritiro)
29. Sostituzione della lampada U.V. (escluso lo smaltimento)

ALTRI CONTROLLI ESEGUIBILI SU RICHIESTA

30. Conta particellare camera principale
31. Conta particellare (se disponibili gli attacchi)
32. D.O.P. TEST -se presente la predisposizione

UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
IL DIRETTORE RESPONSABILE
Ing. Vincenzo Lo Mele

