



A. S. L. DI PESCARA
U.O.C. Ingegneria Clinica HTA
Via Renato Paolini n° 47 - **65124 PESCARA**
C.F./P.IVA 01397530682

P.O DI PESCARA

LAVORI: Lavori necessari all'installazione del nuovo Tomografo a Risonanza Magnetica presso la U.O.C. della Radiologia del P.O. di Popoli - CUP: G74E21005140006 - CIG: A03D71EE1

COMMITTENTE: ASL di Pescara, Via Paolini n. 47 - 65124 Pescara

R.U.P. Ing. Vincenzo Lo Mele

IMPRESA: ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l., con sede legale in Via Antonio Labriola - 70037 Ruvo di Puglia (BA) - P.IVA 02954150724

CONTRATTO: Determina Dirigenziale n. 1059 del 21/03/2024 pari ad € 84.300,00 + IVA

IMPORTO DI CONTRATTO: € 84.300,00 + IVA

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Geom. Fabrizio Aloisantonio, tecnico in servizio c/o U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni dell'A.S.L. di Pescara, nella qualità di Direttore dei Lavori, congiuntamente con il R.U.P. Ing. Vincenzo Lo Mele e la ditta esecutrice è stato riscontrato che in sede progettuale non erano stati previste le lavorazioni inerenti il monitoraggio della corrente elettrica, impianto di rilevazione e segnalazione, nonché la realizzazione dell'impianto di adduzione idrica per l'allaccio acqua a perdere a servizio dell'armadio LCC ed il carotaggio per evacuazione SACU a servizio della nuova RM Philips.

Pertanto si evidenzia la necessità di intervenire nei luoghi di lavoro in cui opera l'impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. e si prevede l'esecuzione delle sottoelencate categorie di lavoro non preventivate in fase di redazione della progettazione esecutiva:

- A) Impianto elettrico per installazione relè Lovato e impianti accessori;
- B) Impianto meccanico per collegamento acqua a perdere su LCC;
- C) Opere edili per evacuazione SACU.

Ritenuta pertanto che tali interventi possono essere eseguiti e successivamente allibrati in contabilità, il cui importo ammonta ad € 1.422,72 oltre IVA scontato, come





A. S. L. DI PESCARA
U.O.C. Ingegneria Clinica HTA
Via Renato Paolini n° 47 - **65124 PESCARA**
C.F./P.IVA 01397530682

P.O DI PESCARA

da analisi prezzi allegata al presente ordine di servizio e trova copertura a seguito di aggiudicazione all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce imprevisti ed economie di ribasso,

ORDINA

All'impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. esecutrice dei lavori di che trattasi come da affidamento con Determina Dirigenziale n. 1059 del 21/03/2024 di eseguire i lavori di:

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Importo unitario	Quantità	IMPORTO TOTALE
1	025028d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fu ... 1 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Ccas1b, d1,a1: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq cavo tra relè amperometrico e TA	5,06	10	50,60
2	035289	Relè amperometrico di massima corrente, inserzione diretta o tramite trsformatore amperometrico, una uscita a relè, tensione nominale di alimentazione nel campo 24-240 V c.a., rego ... e norme IEC/EN 60255-6 e 61000-6 -2 e -3, in contenitore modulare isolante per barra DIN35 con grado di protezione IP 40 Installato nel Q.RM nel locale tecnico	198,56	1	198,56
3	035322	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, installato su barra DIN35 TA all'interno dell'armadio LCC	66,20	1	66,20
4	015023b	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm	12,32	6	73,92
5	013527d	Valvola a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma: Ø 3/4"	7,41	2	14,82



A. S. L. DI PESCARA
U.O.C. Ingegneria Clinica HTA
Via Renato Paolini n° 47 - **65124 PESCARA**
C.F./P.IVA 01397530682

P.O DI PESCARA


6	035173e	Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti diametri: 60 mm	53,27	2	106,54
7	01.005.010.d	Operaio Metalmeccanico livello C3	25,71	9	231,39
8	01.005.010.c	Operaio Metalmeccanico livello C2	24,02	9	216,18
9	A25027c	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: Ø foro 110 ÷ 150 mm	359,89	1	359,89
10	035242a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controlaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm	104,62	1	104,62
TOTALE €					1.422,72

Il presente ordine è redatto in doppio esemplare perché uno sia restituito a questo Ufficio firmato da codesta Impresa, in segno di ricevuta ed ottemperanza.

Pescara 11/11/2024

Per accettazione
ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

DIAFERIA
LEONARDO
09.12.2024
11:42:28
GMT+02:00



Il Direttore dei lavori
Geom. Fabrizio ALOISANTONIO



IL RUP
Ing. Vincenzo Lo Muto



U.O.C. Ingegneria Clinica HTA

papua
vinta

