

Azienda Sanitaria Locale - Pescara
U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SCAVO PER POSA IN OPERA DI CORRUGATO (CED)

COMMITTENTE: ASL/Pescara

Data, 29/07/2025

IL TECNICO
Geom. Rocco ABBRUZZESE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)							
	35m					24,00		
	SOMMANO mc					24,00	14,40	345,60
2 ABR25_RU_ 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	30,60	612,00
3 ABR25_RU_ 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	28,43	568,60
4 E.001.040.03 0.a	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere					26,00		
	SOMMANO mc					26,00	25,20	655,20
5 ABR25_EL.0 50.010.080.b	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- in cemento mm 500 x mm 500					4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	165,66	662,64
6 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km					24,00		
	SOMMANO m3					24,00	6,84	164,16
7 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10					24,00		
	SOMMANO mc					24,00	3,43	82,32
8	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da							
	A R I P O R T A R E							3'090,52

