



AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **02/04/2021**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 990 del 20.09.2018, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 294

OGGETTO: Perizia di Assestamento Finale per l'Appalto CIG 85388913C4 – CUP G22C20000440006 *“Lavori di Realizzazione di Spazi Screening e Isolamento Infettivi con relativi Collegamenti coperti tra Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti covid e no-covid”* (nell'ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020).

IL RUP E DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Premesso che:

- Con Deliberazione N. 1568 del 30.11.2020 è stato approvato il Progetto ed autorizzata la procedura d'appalto per la esecuzione dei "Lavori di Realizzazione di Spazi Screening e Isolamento Infettivi con relativi Collegamenti coperti tra Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti covid e no-covid" (nell'ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020), aggiudicati al Consorzio Stabile Pangea Scarl di Pescara giusta Determina n. 1066/11.12.2020 e Contratto Rep. Asl n. 311/08.02.2021;
- La predetta Delibera n. 1568/2020 prevede tra l'altro:
"8) DI DEMANDARE alla U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi tutti i successivi conseguenti adempimenti, inclusa la sottoscrizione del contratto per la esecuzione dei Lavori in argomento a cura dell'Ing. A. Busich, Direttore della predetta U.O.C.";
- La Delibera N. 1624 del 19.12.2020, relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute per il predetto appalto, prevede anch'essa, tra l'altro:
"5) DI DEMANDARE tutti i successivi conseguenti adempimenti alla UOC Servizi Tecnici Manutentivi";

Considerato che:

- E' stata redatta Perizia di Assestamento Finale per il predetto Appalto CIG: 85388913C4- CUP: G22C20000440006, giusta Relazione in data 18.02.2021 del Direttore dei Lavori Arch. Ciro Cozzolino, tale nominato con Delibera n. 1315/27.10.2021 (Relazione in atti);
- Il RUP Ing. Antonio BUSICH, subentrato in tali funzioni al Geom. Giuseppe Trusso in servizio nella UOC Servizi Tecnici Manutentivi, ha formalizzato la propria Relazione in merito alla "ammissibilità" della predetta Perizia e conseguente "autorizzazione" alla esecuzione dei Lavori suppletivi/complementari ivi previsti, caratterizzati dalla particolare urgenza per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (Relazione allegata al presente provvedimento);
- Le ragioni poste a base della suddetta Perizia di Assestamento Finale sono tutte esplicitate nella allegata Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e nella Relazione del Direttore dei Lavori (in atti), ai sensi e per gli effetti art. 106, comma 1, lett. a)-b), c), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, in combinato disposto art. 38 del C.S.A. posto a base dell'appalto;
- Le suddette lavorazioni aggiuntive e migliorative, pari ad € 35.536,97 (incremento del 19,74% in più rispetto al contratto originario di € 215.573,97 incl. sicurezza), comunque non determinano sostanziali modifiche rispetto al contratto originario e trovano "copertura" nel Quadro Tecnico Economico approvato con Delibera n. 1568/30.11.2020 (Q.T.E. pari a complessivi € 300.000,00), gravanti sulla voce di conto n. 01.01.02.10.01 della Contabilità Economico Patrimoniale;

Ai sensi:

- D. Lgs. n. 165/2001, L. 241/1990, D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, D.L. n 76 convertito in Legge n. 120/2020, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, D. L. n.

34/19.05.2020 conv. In L. n. 77/2020, degli atti tecnici , normative ed amministrativi indicati in premessa;

DISPONE E DETERMINA

- 1) **LE PREMESSE, il Considerato e le Norme** richiamate sono parte sostanziale del presente provvedimento in quanto poste a base della istruttoria amministrativa;
- 2) **DI DARE ATTO** che è approvata la Perizia di Assestamento Finale, in corso d'opera, costituita dagli Elaborati di cui alla allegata nota di trasmissione in data 17.03.2021 del Direttore dei Lavori Arch. Ciro Cozzolino;
- 3) **DI DARE ATTO** che la allegata Relazione di "ammissibilità" ed "autorizzazione" ai Lavori di Perizia a cura del RUP Ing. Antonio Busich, subentrato al Geom. Giuseppe Trusso in servizio c/o la UOC Servizi Tecnici Manutentivi, costituisce atto propedeutico del procedimento, previa acquisizione della Relazione del D.L. in atti;
- 4) **DI DARE ATTO** che i Lavori di cui in Perizia sub 2), pari ad € 35. 536,97 + iva, trovano "capienza" nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento già approvato con Delibera n. 1568/2020 (Q.T.E. complessivo dell'intervento pari a complessivi € 300.000,00), gravante sulla voce di conto n. 01.01.02.10.01 della Contabilità Economico Patrimoniale;
- 5) **DI COMUNICARE** formalmente il presente provvedimento agli interessati, compresa comunicazione all' Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, comma 9, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 nel testo vigente;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai D. Lgs. n. 3372013 combinato disposto art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 t.v.;

Spettabile
Al R.U.P.
Dott. Ing. Antonio Busich
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
A.S.L. Pescara – Via Paolini 47
65124 – Pescara

Oggetto: "Lavori di realizzazione di spazi screening e isolamento infettivi con relativi collegamenti coperti tra il Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti Covid e pazienti No Covid" CIG 85388913C4

Impresa: PANGEA Consorzio Stabile S.C.A.R.L. Via Tiburtina Valeria, 149/1, 65129 Pescara, che esegue il Contratto mediante la consorziata, designata in gara esecutrice dei lavori Edilia & Co S.r.L. Via Tiburtina Valeria, 149, 65129 Pescara

Importo del contratto: € 180.001,01 iva esclusa di cui 154.322,74 relativi ai lavori ed € 25.678,27 relativi alla sicurezza.

Ribasso percentuale offerto: 24.804% sulla base d'asta complessiva di € 205.227,32 + iva, al netto sicurezza

Contratto d'appalto dei lavori: in fase di redazione

Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Busich

Collaudatore: ing. Antonio Busich

Progetto architettonico: arch. Ciro Cozzolino

Direzione lavori: arch. Ciro Cozzolino

Coordinatore per la progettazione: ing. Fausto La Sorda

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: ing. Fausto La Sorda

Capocantiere:

Trasmissione

Si trasmettono n. 3 copie cartacee del Progetto di Assestamento Contabile Finale dei **"Lavori di realizzazione di spazi screening e isolamento infettivi con relativi collegamenti coperti tra il Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti Covid e pazienti No Covid"** comprensiva dei seguenti elaborati:

RELAZIONI	SERIE R
R.01) RELAZIONE TECNICA	

DOCUMENTI ALLEGATI	SERIE D
D.01) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
D.02) ELENCO PREZZI UNITARI	
D.03) ANALISI PREZZI	
D.04) QUADRO COMPARATIVO	
D.05) STIMA INCIDENZA MANODOPERA	
D.06) QUADRO ECONOMICO	

PROGETTO ARCHITETTONICO	SERIE PA
A.3.1) PLANIMETRIA DI PROGETTO E SISTEMAZIONE ESTERNA	1:100
A.3.2) PIANTE PIANO TERRA E COPERTURA, SEZIONE TRASVERSALE	1:50
A.3.3) PROSPETTI E SEZIONI	1:50

Pescara, li 17/03/2021


Il Direttore dei Lavori
Arch. Ciro Cozzolino

Oggetto:	"Lavori di realizzazione di spazi screening e isolamento infettivi con relativi collegamenti coperti tra il Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti Covid e pazienti No Covid" CIG 85388913C4
Impresa:	PANGEA Consorzio Stabile S.C.A.R.L. Via Tiburtina Valeria, 149/1, 65129 Pescara, che esegue il Contratto mediante la consorziata, designata in gara esecutrice dei lavori Edilia & Co S.r.l. Via Tiburtina Valeria, 149, 65129 Pescara
Importo del contratto:	€ 180.001,01 iva esclusa di cui 154.322,74 relativi ai lavori ed € 25.678,27 relativi alla sicurezza.
Ribasso percentuale offerto:	24.804% sulla base d'asta complessiva di € 205.227,32 + iva, al netto sicurezza
Contratto d'appalto dei lavori:	n. Rep. 311 del 08/02/2021
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giuseppe Trusso
Collaudatore:	ing. Antonio Busich
Progetto architettonico:	arch. Ciro Cozzolino
Direzione lavori:	arch. Ciro Cozzolino
Coordinatore per la progettazione:	ing. Fausto La Sorda
Coord. per l'esecuzione dei lavori:	ing. Fausto La Sorda
Capocantiere:	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' ED AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Ing. Antonio Busich, in servizio c/o AUSL Pescara, in qualità R.U.P. a riguardo l'esecuzione dei lavori proposti dal Progettista/Direttore dei Lavori arch. Ciro Cozzolino per la realizzazione di spazi screening e isolamento infettivi con relativi collegamenti coperti tra il Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti Covid e pazienti No Covid, espone in appresso le risultanze circa l'ammissibilità della proposta di prestazioni supplementari.

Premessa

L'attuale fase contrattuale, in conformità alla normativa vigente per Lavori, Servizi e Forniture (Codice dei contratti testo vigente, ex art. 106 D. Lgs 50/2016 e successivi decreti attuativi) è quella relativa alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia (art. 106 del Codice).

- A. Restringimento del fabbricato di 90 cm .
- B. La realizzazione del controsoffitto nella camera calda pre-triage
- C. la fornitura e posa in opera di n.2 porte scorrevoli verticali per ambulanze
- D. la fornitura e posa in opera di n.2 porte automatiche scorrevoli doppia anta
- E. la fornitura e posa in opera di illuminazione esterna

Motivazioni delle Prestazioni della perizia di assestamento contabile finale

Per quanto sopra descritto considerato che siamo in fase di efficacia del contratto, ovvero in corso di esecuzione dei lavori, si rende necessario apportare alcuni interventi strettamente collegati e funzionali ai lavori di contratto, al fine di rendere la struttura funzionale nell'immediatezza e garantire la fruizione dell'opera da parte della Collettività.

Le tipologie delle lavorazioni previste nei lavori in variante consistono in:

OPERE EDILI

Durante le operazioni di scavo sono state rinvenuti vari cavidotti e sottoservizi che hanno causato il restringimento del fabbricato di circa 90 cm.

Realizzazione del controsoffitto nella Camera Calda Pre-Triage

Fornitura e posa in opera di n.2 porte scorrevoli verticali per ambulanze

Fornitura e posa in opera di n.2 porte automatiche scorrevoli doppia anta

OPERE IMPIANTISTICHE

Fornitura e posa in opera di illuminazione esterna

Gli interventi relativi alle presenti “prestazioni migliorative ed aggiuntive” sono per quantità e qualità meglio individuati e descritti negli elaborati allegati al progetto, di cui la presente relazione è parte integrante e sostanziale.

Conclusioni

La realizzazione di tali lavori presenta problematiche tecniche ed operative che impongono, per la loro soluzione, che gli stessi vengano affidati al contraente originale. Risulta impraticabile affidare ad altro operatore la realizzazione delle opere previste nel progetto di opere aggiuntive, per motivi economici, di tempistica, di continuità tecnica nel completare le opere a regola d'arte e di unicità nella certificazione delle opere realizzate. Affidare ad altro operatore economico la realizzazione delle opere previste nel progetto di che trattasi, c'è il rischio per l'Amministrazione di creare rallentamenti, nella procedura di gara e di scelta di un nuovo contraente a discapito del fine pubblico.

Dette motivazioni consistono:

- Nel nostro cantiere, le “ragioni tecniche” sono rappresentate dalle interferenze esistenti tra le opere realizzate e le opere da realizzare previste nei lavori supplementari, interferenze tali da rendere lesivo sia il pubblico interesse sia la corretta e tempestiva esecuzione dell'opera,
- I lavori supplementari (se affidati ad altro operatore economico) creerebbero seri problemi di ordine tecnico proprio perché la loro esecuzione va ad interferire, sotto il profilo tecnico, funzionale e della sicurezza sul luogo di lavoro, con le altre fasi lavorative in corso di esecuzione.

- Altra motivazione riguarda il rischio da interferenze tra le fasi lavorative previste nei lavori supplementari e le lavorazioni in corso di ultimazione, poiché se le lavorazioni, come sopra identificate, sono affidate ad un unico operatore economico, il rischio da interferenze tra le fasi lavorative si riduce, in quanto siamo in presenza di un unico datore di lavoro e quindi un unico soggetto che coordina il tutto.

Quindi, per i lavori in corso di esecuzione:

- a) Problemi tecnici sconsigliano o addirittura impediscono di attivare una normale procedura di gara;
- b) La scelta dell'attuale appaltatore risulta come la più idonea ad assicurare una regolare e tempestiva esecuzione dei lavori;
- c) Sono presenti ostacoli operativi non facilmente superabili. Ad esempio, limitata area di cantiere non consentirebbe a due diverse Imprese di operare contemporaneamente e l'impossibilità dell'uso spazi di stoccaggio del materiale e di esecuzione delle rispettive fasi lavorative, allungando notevolmente i tempi di riconsegna degli spazi, causando un disagio all'utenza.
- d) Riduzione del rischio da interferenza tra le fasi lavorative

Per quanto sopra esposto, avuto riguardo alle particolari circostanze, in presenza delle quali i lavori supplementari si sono resi necessari al fine completare l'opera per la fruizione degli spazi oggetto del contratto originario, essi possono essere affidati allo stesso contraente, in quanto non solo utile, ma necessario alla stregua di quelle norme di buona tecnica che governano il particolare settore cui le opere appaltate si riferiscono. Risultano altresì soddisfatti sia i motivi economici e/o tecnici a causa dell'impraticabilità dell'affidamento ad altro operatore economico, sia i motivi relativi a notevoli disguidi e aumento / duplicazione dei costi (c. 1 - lett. a - lett. b - lett. c - art. 106 D. Lgs 106/2016 t.v.)

A seguito del presente progetto di assestamento contabile finale ed alla rielaborazione degli importi si è resa necessaria l'integrazione in elenco di n.14 nuovi prezzi unitari, tratti dai correnti tariffari regionali, oltre n.2 prezzi che hanno richiesto la predisposizione di opportune analisi per corrispondenti categorie di lavoro non previste nel contratto originario.

La somma totale necessaria per la realizzazione dei lavori come risulta dall'allegato computo metrico di perizia di assestamento contabile finale, l'ammontare netto totale dei lavori e degli oneri di sicurezza risulta di **€ 215.537,97** con un esubero rispetto all'importo di contratto di **€ 35.536,97** pari ad un incremento del **19,74%**.

La somma totale necessaria dei lavori non eccede il 20% del valore delle opere appaltate (c. 12 art. 106 D. Lgs 50/2016)

Le somme in più per la realizzazione delle opere previste nei lavori supplementari trovano la loro copertura finanziaria nel QTE del Progetto Esecutivo originario approvato, negli imprevisti e nelle economie di ribasso.

A tal proposito

VERIFICATO CHE I LAVORI SUPPLEMENTARI IN VARIANTE

- Pur determinando una variazione di spesa dell'importo contrattuale originario risulta contenuta al di sotto del limite del 20 % (c. 12 art. 106 D. Lgs. 50/2016 t.v.) e non determina modifiche sostanziali;
- Sono realizzati nell'esclusivo interesse Aziendale, volto a soddisfare l'esigenza di realizzare spazi screening e isolamento infettivi con relativi collegamenti coperti tra il Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti Covid e pazienti No Covid.
- Derivano da eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene (art. 106 D. Lgs 50/2016 t.v.)

Ritenuto opportuno procedere alla proposta di approvazione dei lavori supplementari, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate.

Il sottoscritto

DATO ATTO CHE

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1 lettera "a", lett. b, lett. c del D. Lgs. 50/2016 t.v. che consente di disporre la modifica di contratti durante il periodo di efficacia redigendo apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITA';
- i lavori in parola rispettano i limiti di legge, art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 t.v.)

Riconosciuta la propria competenza nel redigere la proposta di approvazione dei lavori in questione

ESPRIME

un giudizio di AMMISSIBILITA' all'approvazione dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a - lett. b – lett. c. - c. 7 del D. Lgs. 50/2016 t. v.

Visto il D. Lgs 50/2016 t. v.;

APPROVA IN QUALITA' DI R.U.P.

sussistendo le ragioni, gli atti tecnici / amministrativi relativi ai lavori supplementari, redatti dal Direttore dei Lavori, composti dagli elaborati sotto elencati,.

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA	
Ospedale Civile dello Spirito Santo	
Lavori di realizzazione di spazi screening e isolamento infettivi con relativi collegamenti coperti tra il Nuovo Pronto Soccorso ed il monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti Covid e pazienti No Covid	

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Assestamento Contabile Finale

	Post Gara	Assestamento	
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 230 905,59	€ 278 164,71	
a1) Opere Edili	€ 179 845,82	€ 220 524,88	
a2) Impianti Elettrici	€ 18 179,96	€ 24 760,02	
a3) Impianti Meccanici	€ 7 201,54	€ 7 201,54	
A SOMMANO I LAVORI A CORPO	€ 205 227,32	€ 252 486,44	
b1) Oneri speciali per la sicurezza	€ 25 678,27	€ 25 678,27	
B SOMMANO STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 25 678,27	€ 25 678,27	
C TOTALE IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (A+b2)	€ 230 905,59	€ 278 164,71	
D IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) (C-B)	€ 205 227,32	€ 252 486,44	
E Ribasso d'asta sui lavori 24,80%	€ 50 904,58	€ 62 626,74	
e1) Importo al netto del ribasso (D-E)	€ 154 322,74	€ 189 859,70	
F IMPORTO CONTRATTUALE (B+e1)	€ 180 001,01	€ 215 537,97	19,74% € 35 536,97
G Lavori in economia			
g1) Lavori in economia eseguiti nel periodo dal 10/02 al 13/02/2021		€ 3 049,46	
Lavori in economia eseguiti nel periodo dal 20/02 al 24/02/2021		€ 9 248,14	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
g1) - Progettazione e Direzione Lavori	€ 26 729,80	€ 26 729,80	
g2) - Coordinamento per la Sicurezza (CSP+CSE)	€ 7 996,09	€ 7 996,09	
g3) - Contributo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 s. m. i. su importo lavori) 2,00%	€ 4 618,11	€ 4 618,11	
g4) - C. N. P. A. I. A. su spese Tecniche 4,00%	€ 1 389,04	€ 1 389,04	
g5) - I. V. A. su spese Tecniche 22,00%	€ 7 639,70	€ 7 639,70	
g6) - I. V. A. su Totale importo dei Lavori 10,00%	€ 18 000,10	€ 22 783,56	
g7) - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 53 626,16	€ 1 008,14	
G TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 119 998,99	€ 72 164,43	
C+D TOTALE IMPORTO	€ 300 000,00	€ 300 000,00	

Il Direttore dei Lavori
Arch. Ciro Cozzolino

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Busich

ORIGINALE

Il Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza



IL RUP e DIRETTORE
Antonio BUSICH



La presente ordinanza è inviata in copia conforme anche ai segg. uffici interni:

- | | |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> – U.O.C. Affari Generali e Legali | - AGL – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS – |
| <input checked="" type="checkbox"/> – U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi; | - STM – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU – |
| <input checked="" type="checkbox"/> – UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS – |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP – |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA – |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM – |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS – |
| <input checked="" type="checkbox"/> – Collegio Sindacale | -CS- |
-