




AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P. O.
SANTO SPIRITO DI PESCARA**

(Interventi ex art. 20 L. 67/1988 - 2° fase - AdP 2° stralcio)



REGIONE ABRUZZO - COMUNE DI PESCARA

PROGETTO PRELIMINARE

**PROGETTAZIONE:
UFFICIO TECNICO AZIENDA UNITA' SANITARIA PESCARA**



**UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO
IL COLLABORATORE TECNICO
Geom. Alessandro DI GIOVANNI**

Timbro e firma:

**Assistente al Responsabile Unico del Procedimento:
M.T.C. S.p.A. Manutenzioni Tecnologie Concessioni per l'Ambiente e la Sanità**

Categoria documento

Elaborato

Data di elaborazione

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

Codice elaborato

ELE 05

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Vittorio Morganti



Timbro e firma:

**IL DIRIGENTE TECNICO
dott. ing. Vittorio Morganti**

Scala

SPAZIO PER APPROVAZIONI DI LEGGE E TIMBRI

C. R. T. A.

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DEL P. O. SANTO SPIRITO DI PESCARA
GENERALI DI PESCARA CON DELIBERA**

N° **1102**

29 OTT. 2012



REGIONE
ABRUZZO



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

SANTO SPIRITO DI PESCARA
(Interventi ex art. 20 L. 67/1988 - 2° fase - Adp 2° stralcio)



PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

PROGETTO PRELIMINARE

BLOCCO OPERATORIO

Il Blocco operatorio, situato al piano terra, è attivo con 11 sale operatorie. Il presente progetto prevede la realizzazione di n. 8 sale operatorie con relative aree di servizio ed area di accesso per operandi.

La scelta dell'area su cui intervenire, è stata operata considerando la cantierabilità dell'area da ristrutturare in particolare dal punto di vista impiantistico considerando che nelle aree oggetto dei lavori sono presenti le dorsali principali. I punti di accesso per i lavori da eseguire all'interno del blocco operatorio sono individuati nella planimetria allegata alla presente relazione.

I lavori si svolgeranno in tre fasi di intervento.

Nella prima fase si interverrà su quattro sale operatorie, senza modificare gli accessi presenti alle altre sale ed al resto del reparto. In questa fase saranno attive sette sale operatorie in totale.

Nella seconda fase si interverrà sulle quattro sale operatorie rimaste e su parte dell'area di accesso sottostante. In questa fase l'accesso degli operandi al reparto avverrà attraverso le aree individuate in fase di progettazione preliminare e situate in adiacenza con la zona spogliatoi. Durante questa fase saranno attive sette sale operatorie (di cui quattro nuove).

La terza fase interesserà l'area di accesso rimasta e la costruzione del nuovo ascensore, permettendo gli accessi come da progetto.

(Elaborato grafico di riferimento BO 05)

IMPIANTO DI TRASPORTO PNEUMATICO

I lavori si svilupperanno in modo puntiforme, per quanto ai punti di arrivo/partenza dell'impianto, ed in modo lineare per quanto alle linee di trasporto. Le aree d'intervento saranno in tutto 51 comprendendo il locale, attualmente libero da persone e cose, per l'alloggiamento del gruppo turbine. In sede di progetto preliminare si è verificata la disponibilità delle varie aree d'intervento che saranno rese libere dall'amministrazione in congruità con quanto espresso nel cronoprogramma delle lavorazioni.

(Elaborato ELE 09)

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE:

MEDICINA NUCLEARE

Tutti i locali oggetto della ristrutturazione saranno resi liberi al momento della consegna lavori. L'azienda asl di Pescara preventivamente ha individuato un locale adiacente al reparto di medicina nucleare da utilizzare come deposito temporaneo di tutto il materiale non utilizzabile durante le lavorazioni.

Il reparto potrà rimanere in esercizio per le prestazioni attualmente erogate in quanto i laboratori che attualmente occupano gli ambienti oggetto dei lavori sono spostabili in aree già individuate dalla stazione appaltante e verificate con l'esperto qualificato dell'azienda asl di Pescara.

(Elaborato grafico di riferimento MN 04)

SERVIZIO MORTUARIO

Il servizio mortuario dell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara è situato al piano seminterrato con accesso carrabile ed accesso pedonale dall'area esterna del Presidio.

Per la realizzazione dei lavori mantenendo il servizio in esercizio sono state individuate due fasi distinte per l'esecuzione delle lavorazioni così come descritto nell'elaborato grafico allegato.

Nella prima fase si interverrà nella zona nord, operando su depositi, locali tecnici e parte delle camere refrigerate.

Nella seconda fase si interverrà nella zona sud, che racchiude le camere ardenti attuali, ed in parte delle camere refrigerate con annessi servizi.

I punti di accesso all'area sono stati individuati tutti in esterno sul perimetro dell'edificio.

Le scelte progettuali distributive sono funzionali all'erogazione del servizio durante lo svolgimento dei lavori.

(Elaborato grafico di riferimento SM 04)