




AZIENDA U.S.L. PESCARA

PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO" DI PESCARA Piano Seminterrato - Locali Sterilizzazione

OGGETTO: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO



Ing. Gabriele Giglioni
TEAM PROJECT SA
Via degli Abeti, 346 - 61122 PESARO
Tel. 072123214 - P.IVA 02443310413



Direttore Sanitario del
presidio P.O. di Pescara

Il Responsabile del Procedimento
ing. Luigi Lauriola

data

FEBBRAIO 2019

Rev:

TAV.
H

CRONO PROGRAMMA LAVORI

	GIORNI	SETTIMANE	LAVORAZIONI	GIORNI	SETTIMANE	LAVORAZIONI
Apprestamento cantiere	1	1		7	1	
Rimozioni edili (controssoffitto)	2	2		14	3	
Rimozioni canali e UTA esistenti	3	3		21	4	
Rimozioni canali e lampade	4	4		28	5	
Applicazione di calciocemento soffitto	5	5		35	1	
Installazione UTA (taglioli)	6	6		42	2	
Installazione UTA Confezionamento	7	7		49	3	
Installazione UTA Sterilizzazione	8	8		56	4	
Installazione distribuzione (allacci alle UTA)	9	9		63	5	
Installazione canali e plenum	10	10		70	6	
Installazione impianti elettrici UTA	11	11		77	7	
Installazione impianti illuminazione	12	12		84	8	
Installazione impianto rilevazione (distribuzione e elevatori a controssoffitto)	13	13		91	9	
Installazione struttura controssoffitto	14	14		98	10	
Installazione diffusori	15	15		105	11	
Installazione lampade	16	16		112	12	
Installazione elevatori	17	17		119	13	
Installazione pannelli controssoffitto	18	18		124	13	
Realizzazione locali UTA in cartongesso	19	19		127	13	
Rimozione lucernari	20	20				
Coperatura lucernari	21	21				
Installazione lucernari	22	22				
Installazione recinzione esterna	23	23				
Tineggiature e rinfuture	24	24				
Pulizia cantiere e locali	25	25				
FINE LAVORI E COLLAUDI	26	26				

AREE DI INTERVENTO

REPARTO STERILIZZAZIONE	1° FASE	2° FASE	3° FASE	4° FASE	5° FASE
SOTTOSTAZIONE UTA CONFEZIONAMENTO					
AREA UTA LAVAGGIO					
AREA STERILIZZAZIONE UTA LAVAGGIO					
AREA ESTERNA					

FINE LAVORI

124

COORDINAMENTO DELLE FASI DI LAVORAZIONE

Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente