



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2156

DEL 04/07/2023

OGGETTO: "LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DELLA PALAZZINA EX IVAP  
OGGI COVID HOSPITAL PESCARA" – CIG 8726789619

- APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA  
1 LETT. C) D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: “lavori di sistemazione scarichi fognari della Palazzina ex IVAP oggi Covid Hospital Pescara” – CIG 8726789619**

- **approvazione modifica del contratto ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. c) D.lgs. 18 aprile 2016, n.50**

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara l’Ing. Antonio Busich, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018 e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

### **Premesso che:**

- con determina n.432 del 17.05.2021 l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi aggiudicava alla DI GIAMPAOLO s.r.l. – P.I. e C.F. 02094150683 la procedura, identificata dal CIG 8726789619 ed espletata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l’affidamento dei “lavori di sistemazione scarichi fognari della Palazzina ex IVAP oggi Covid Hospital Pescara” per un importo complessivo di € 66.299,39 iva esclusa di cui € 63.540,24 iva esclusa per i lavori ed € 2.759,15 iva esclusa per gli oneri della sicurezza;
- il relativo contratto veniva stipulato in data 08.06.2021 all’esito positivo della comprova dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
- i lavori venivano consegnati all’operatore economico in data 20.09.2021;
- i lavori sono effettivamente iniziati soltanto nel mese di aprile 2022 a causa dei sopralluoghi effettuati dagli uffici comunali e dell’azienda gestore degli impianti e per la presenza di altro cantiere nelle stesse aree interessate dai lavori;
- i lavori in argomento, alla data della presente relazione, sono ancora in fase di esecuzione;
- a seguito di un sopralluogo congiunto del Direttore dei Lavori, l’Ing. Maurizio Vicaretti ed i tecnici dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi emergeva la necessità di incrementare le quantità di trattamento e scarico dei reflui fognari di origine ospedaliera (degenze), provenienti dai servizi igienici dell’edificio ex IVAP del P.O. di Pescara e presenti in vasche vetuste in quantità maggiore rispetto alle indicazioni fornite durante la fase progettuale, il tutto, comunque, nel rispetto dell’autorizzazione allo scarico in fognatura comunale delle acque reflue provenienti da tale edificio ospedaliero destinato, in alcuni suoi piani, al Reparto Infettivi e sede del Covid Hospital;
- in data 09.09.2022 il sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del Procedimento, autorizzava il citato Direttore dei Lavori a redigere una perizia di variante inerente a tali nuovi lavori da realizzare presso la Palazzina ex IVAP del P.O. di Pescara;
- in data 22.09.2022 il Progettista, nonché Direttore dei lavori, l’Ing. Maurizio Vicaretti trasmetteva all’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la perizia di variante in argomento.

**Preso atto che** il citato Direttore dei Lavori nella sua relazione quantifica l’importo dei lavori da realizzare in € 27.498,52 iva esclusa e comprensivi degli oneri di sicurezza diretti e al netto del ribasso d’asta del 1,02%, corrispondente ad un incremento del 41,476% dell’importo dei lavori appaltati

**Verificata** la possibilità di apportare al contratto stipulato con la DI GIAMPAOLO s.r.l. avente ad oggetto i “lavori di sistemazione scarichi fognari della Palazzina ex IVAP oggi

Covid Hospital Pescara” una modifica ai sensi dell’art.106, comma 1 lett.c) in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante al momento della redazione del progetto;
- la perizia di variante in parola non comporta modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto originario;
- l’importo dei nuovi lavori, pari ad € 27.498,52 iva esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza, è corrispondente al 41,476% dei lavori affidati e, pertanto, è inferiore al limite massimo del 50% di cui all’art.106, comma 7 D.lgs.50/2016.

**Preso atto che:**

- l’importo della variante trova copertura nella registrazione contabile disposta con la determina dirigenziale n.432 del 17.05.2021;
- per effetto dei lavori variativi e suppletivi il tempo utile per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto viene prorogato di giorni 15 (quindici);
- occorre acquisire un nuovo CIG in quanto l’importo dei lavori suppletivi è superiore al quinto d’obbligo;
- nello schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi allegato alla perizia di variante, la DI GIAMPAOLO s.r.l. si è impegnata ad eseguire tutti i lavori oggetto della variante e, quindi, anche quelli eccedenti il quinto d’obbligo, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e ai prezzi unitari in esso indicati e soggetti allo stesso ribasso sulla base d’asta del 1,02%.

Acquisito dal Simog il CIG Z2B3BCC0C3.

### **IL DIRETTORE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

- Visto il D.lgs. 50/2016.
- Visto il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120.
- Visto il D.L. 77/2021 convertito in Legge 29.07.2021 n.108.
- Vista la determina n.432 del 17.05.2021.
- Vista la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori.
- Vista l’attività espletata come responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della legge 241/90

### **D E T E R M I N A**

**- di approvare** la sotto indicata modifica al contratto che l’Asl di Pescara ha stipulato con la DI GIAMPAOLO s.r.l. in virtù dell’aggiudicazione disposta con la determina n.432 del 17.05.2021, avente ad oggetto i “lavori di sistemazione scarichi fognari della Palazzina ex IVAP oggi Covid Hospital Pescara” autorizzata di concerto dal Direttore dei lavori e dal sottoscritto in qualità di responsabile del Procedimento:

“variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 ritenuta necessaria a causa di circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e non facente parte del contratto iniziale per un importo, al netto del ribasso offerto in gara sulla base d’asta del 1,02%, di € 27.498,52 oltre iva e comprensivi degli oneri della sicurezza, corrispondente al 41,476% dei lavori affidati contenuto all’interno della spesa prevista dal Quadro Tecnico di progetto di aggiudicazione”;

**- di prendere atto** che i lavori oggetto della variante in corso d’opera approvata con il precedente punto del presente dispositivo sono identificati dal CIG Z2B3BCC0C3;

**- di prendere atto** dello “schema di atto di sottomissione e del verbale concordamento nuovi prezzi” allegato alla Perizia di Variante sottoscritto dalla ditta affidataria dei lavori e dal Direttore dei Lavori e agli atti dell’U.O.C. Servizi tecnici Manutentivi;

- **di dare atto** che la spesa necessaria per la realizzazione delle opere previste nei lavori in variante trova copertura finanziaria nel QTE del Progetto Esecutivo originario approvato, negli imprevisti e nelle economie di ribasso;
- **di utilizzare** per la copertura finanziaria della spesa inerente alla modifica approvata con il precedente punto 1) del presente dispositivo la registrazione contabile di cui alla determina n.432 del 17.05.2021;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo

Montesilvano, 22 settembre 2022

Ns Rif. A206111\_WMRB4A

Spett.le

**AZIENDA U.S.L DI PESCARA**

Via Renato Paolini n. 0147  
65124 – Pescara (PE)  
c.a.  
RUP ing. Antonio Busich-

Committente: **AZIENDA U.S.L DI PESCARA**

Ubicazione: Via Renato Paolini n. 0042 - 65124 – Pescara (PE)

Oggetto: **VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI PALAZZINE EX IVAP**

Il sottoscritto Ing. Maurizio VICARETTI Codice Fiscale VCRMZ63M04C426I, iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri di Pescara al cronologico 859, rappresentante legale della società CDV engineering s.r.l., C.F./P.IVA 02207770682, sede legale in Via Trento 114 - 65122 - Pescara (PE), con la presente

**TRASMETTE**

La seguente documentazione dell'attività di cui all'oggetto

1	A206111_WMMB01A	COMPUTO METRICO PERIZIA VARIANTE_10
2	A206111_WMMB02A	COMPUTO METRICO CORPI D'OPERA VARIANTE_10
3	A206111_WMMB03A	QUADRO COMPARATIVO VARIANTE_10
4	A206111_WMMB04A	INCIDENZA MANODOPERA VARIANTE_10
5	A206111_WMMB05A	INCIDENZA SICUREZZA VARIANTE_10
6	A206111_WMMB06A	QUADRO ECONOMICO VARIANTE_10
7	A206111_WMMB07A	ELENCO PREZZI DI VARIANTE_10
8	A206111_WMMB8A	ANALISI PREZZI DI VARIANTE_10
9	A206111_WMRB01A	VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI_10
10	A206111_WMRB02A	ATTO DI SOTTOMISSIONE_10
11	A206111_WMRB03A	RELAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA_10
12	A206111_IMPBO1_PLANIMETRIE AB_10	PLANIMETRIA ACQUE BIANCHE_10
13	A206111_IMPBO2_PLANIMETRIE AN_10	PLANIMETRIA ACQUE NERE_10

Distinti saluti


**Ing. Maurizio VICARETTI**

**CDV Engineering S.R.L.**

Tel. Personale: +39 3382770023

e-mail: [vicaretti@cdveng.com](mailto:vicaretti@cdveng.com)

MOD-740-B1\_rev6



Pag. 1 di 1

**CDV Engineering S.R.L.**

Sede legale: Via Trento, 114 - 65122 PESCARA Sede operativa: Via Tagliamento, 1 - 65015 MONTESILVANO  
C.F./P.IVA: 02207770682 Tel. 085.4211484 - PEC: [certificata@pec.cdveng.com](mailto:certificata@pec.cdveng.com) - Mail: [info@cdveng.com](mailto:info@cdveng.com)



**ABICert**  
l'ente di certificazione  
UNI EN ISO 9001:2015  
Certificato n. QBC605  
UNI ISO 45001:2018  
Certificato n. SBC051

## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Antonello Scudieri	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2023

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 05.07.2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---