



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### ***AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA***

---

#### **UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 664

DEL 02/03/2026

OGGETTO: "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE  
DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO  
IN ABRUZZO CITERIORE" IDENTIFICATI DAL CIG B7AE3475FB  
- APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART.120, COMMA 1 LETT. C)  
DEL D.LGS. 36/2023

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: “lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto termico di un corpo di fabbrica del D.S.B. di San Valentino in Abruzzo citeriore” identificati dal CIG B7AE3475FB**

**- approvazione modifica contrattuale di cui all'art.120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023**

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20/09/2018, nomina confermata con delibera n.1719 del 20/11/2023 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

**Premesso che:**

- con determina n.2066 del 09/06/2025 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi indiceva una procedura ad evidenza pubblica di cui all'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare i “lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto termico di un corpo di fabbrica del D.S.B. di San Valentino in Abruzzo citeriore”;
- con determina dirigenziale n.2576 del 22/07/2025 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi aggiudicava la procedura, identificata dal CIG B7AE3475FB, espletata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. a) del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dei “lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto termico di un corpo di fabbrica del D.S.B. di San Valentino in Abruzzo citeriore” alla DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. – P.I. e C.F. 02036070684 con un ribasso del 6,40% sulla base d'asta e per un importo complessivo di € 79.041,98 iva esclusa di cui € 76.619,69 iva esclusa per i lavori ed € 2.422,29 iva esclusa per gli oneri della sicurezza;
- il contratto inerente ai lavori in oggetto veniva stipulato in data 31/07/2025 e repertoriato al n.996/25;
- in data 22/10/2025 si procedeva alla consegna dei lavori;
- in data 27/01/2026 veniva disposta la sospensione dei lavori per il verificarsi di impreviste interferenze con altre imprese operanti nel cantiere per lavori relativi ad un intervento diverso che, di fatto, impedivano il normale svolgimento dei lavori.

**Considerato che**, durante la citata sospensione dei lavori, la DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. formulava al progettista e Direttore dei Lavori, l'Arch. Cantagallo Gianluca e al Responsabile Unico di progetto, l'Ing. Roberto Breda, Dirigente dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la modifica, totale o parziale, di alcune lavorazioni presenti nel progetto iniziale:

- l'utilizzo di una piattaforma elevatrice, in parte già prevista in progetto, per la realizzazione di tutti gli interventi sulle facciate invece di realizzare tali opere in parte tramite l'utilizzo di una piattaforma elevatrice ed in parte mediante la installazione di un ponteggio metallico;
- la realizzazione delle linee esterne delle tubazioni nelle facciate con un unico tracciato orizzontale per ogni piano di ogni facciata invece che con due tracciati paralleli per ogni piano per ogni facciata;
- l'utilizzo prevalente all'interno dell'edificio esistente di canalette in materiale plastico per la protezione delle linee delle tubazioni necessarie per l'alimentazione dei radiatori.

**Premesso che:**

- il Responsabile Unico di progetto invitava il Direttore dei Lavori a predisporre gli elaborati tecnici di variante;

- in data 23/02/2026 il Direttore dei Lavori trasmetteva al Responsabile Unico di progetto i seguenti elaborati tecnici di variante: 1) Relazione Tecnica 2) Computo Metrico Estimativo 3) Quadro Comparativo 4) Elenco nuovi prezzi 5) Stima incidenza manodopera 6) Stima incidenza oneri sicurezza;

- in data 25/02/2026 il Responsabile Unico di Progetto esprimeva parere favorevole all'esecuzione delle lavorazioni suggerite dalla DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l.

**Preso atto** dagli elaborati tecnici di variante predisposti dal Direttore dei Lavori che:

- le ulteriori lavorazioni, non previste nel progetto originario, verranno eseguite nel rispetto della natura dei luoghi e non andranno in nessun modo ad alterare la sostanza del progetto esecutivo originario;

- la modifica, totale o parziale, di alcune lavorazioni presenti nel progetto iniziale non comporta un incremento dell'importo dei lavori iniziali e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

- il termine di esecuzione della modifica totale o parziale, di alcune lavorazioni presenti nel progetto iniziale viene quantizzato in 30 giorni naturali e consecutivi con la conseguenza che il termine complessivo di esecuzione dei lavori passa da 60 giorni naturali e consecutivi a 90 giorni naturali e consecutivi.

**Ritenuto che** ci siano i presupposti per modificare il contratto, attualmente ancora in fase d'esecuzione, che l'Asl di Pescara ha stipulato con la DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. avente ad oggetto i "lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto termico di un corpo di fabbrica del D.S.B. di San Valentino in Abruzzo citeriore" ai sensi dell'art.120, comma 3 del D.lgs.36/2023 e, pertanto, senza necessità di espletare una nuova procedura in quanto le nuove lavorazioni non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa ed il valore della modifica da apportare è inferiore sia alle soglie fissate dall'art. 14 del citato decreto che al 15% del valore iniziale del contratto.

**Verificato che** la modifica, totale o parziale, di alcune lavorazioni presenti nel progetto iniziale non comporta un incremento dell'importo dei lavori iniziali e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

**Preso atto** del verbale con il quale la DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. ha concordato con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile Unico di Progetto i prezzi delle lavorazioni modificate in tutto o in parte oggetto di variante determinati secondo le indicazioni dell'art.8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 applicando su di essi lo sconto del 6,40% offerto in gara sulla base d'asta.

**Verificato che** per l'affidamento dei lavori oggetto di variante non occorre acquisire un nuovo CIG in quanto la modifica, totale o parziale, di alcune lavorazioni presenti nel progetto iniziale non comporta un incremento dell'importo dei lavori iniziali

## **IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

- Visto il D.lgs. 36/2023.
- Vista la determina dirigenziale n.2066 del 09/06/2025.
- Vista la determina dirigenziale n.2576 del 22/07/2025.

## **D E T E R M I N A**

- **di approvare** la sotto indicata modifica al contratto, attualmente ancora in fase d'esecuzione, che l'Asl di Pescara ha stipulato con la DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. – P.I. e C.F. 02036070684 in virtù dell'aggiudicazione, disposta dall'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi con la determina dirigenziale n.2576 del 22/07/2025, identificata dal CIG B7AE3475FB ed espletata ai sensi

dell'art.50, comma 1 lett. a) del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dei “lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto termico di un corpo di fabbrica del D.S.B. di San Valentino in Abruzzo citeriore”:

“modifica di cui all'art.120, comma 3 del D.lgs.36/2023 da apportare al contratto, senza espletare una nuova procedura di affidamento, per la modifica, totale o parziale, di alcune lavorazioni presenti nel progetto iniziale, specificate nella relazione tecnica di perizia allegata senza aumento dell'importo dei lavori aggiudicati”;

- **di prendere atto** del verbale con il quale la DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. ha concordato con il Direttore dei Lavori e con il Responsabile Unico di Progetto i prezzi delle lavorazioni modificate oggetto di variante determinati secondo le indicazioni dell'art.8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 applicando su di essi lo sconto del 6,40% offerto in gara sulla base d'asta;

- **di dare atto** che, per effetto della modifica di alcune lavorazioni del progetto iniziale, l'importo del contratto stipulato con la DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. rimane inalterato e, pertanto, tale modifica trova copertura finanziaria nel QTE di aggiudicazione;

- **di dare atto** che la modifica contrattuale approvata con il precedente punto del presente dispositivo è identificata dal CIG B7AE3475FB inerente alla procedura di gara aggiudicata con la determina dirigenziale n.2576 del 22/07/2025;

- **di dare atto che**, ai sensi della Legge regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L.n.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo



**AZIENDA A.S.L.di PESCARA**

Via R.Paolini, 47 - 65124 Pescara

Cod. Fisc. e P.IVA 01397530682

Tel. n.: 085/4253992-3108

[www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it)

***U.O.C. SERVIZI TECNICIMANUTENTIVI***

**OGGETTO :** LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL DISTRETTO SANITARIO ASL DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE.

**STRUTTURA :** DISTRETTO SANITARIO DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : ING. BREDA ROBERTO  
TIMBRO E FIRMA**

**PROGETTISTA e D.L: ARCH. CANTAGALLO GIANLUCA  
TIMBRO E FIRMA**

**: QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA**

**DATA :**

**VISTI ED AUTORIZZAZIONI :**

## QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

| Rifacimento linee di distribuzione impianto termico.<br>Distretto Sanitario San Valentino in Abruzzo Citeriore. |                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A1                                                                                                              | Lavori a misura                                                      | € 84.646,97         |
| A2                                                                                                              | di cui per sicurezza ordinaria                                       | € 2.362,43          |
| A3                                                                                                              | Lavori a misura a lordo della sicurezza                              | € 84.646,97         |
| A4                                                                                                              | Lavori soggetti a ribasso d'asta                                     | € 82.284,54         |
|                                                                                                                 |                                                                      |                     |
| A5                                                                                                              | Lavori Ribassati 6.40% su 81858.65                                   | € 77.018,33         |
| A6                                                                                                              | <b>Totale Lavori</b>                                                 | <b>€ 79.380,76</b>  |
|                                                                                                                 |                                                                      |                     |
|                                                                                                                 |                                                                      |                     |
|                                                                                                                 |                                                                      |                     |
| B1                                                                                                              | Spese Tecniche : Progettazione<br>Esecutiva+ D. L. + CSP + CSE + CRE | € 13.341.42         |
| B2                                                                                                              | Spese Accessorie alle Spese Tecniche<br>25%                          | € 2668.28           |
| B3                                                                                                              | Relazione geologica e indagini                                       | € 0,00              |
| B4                                                                                                              | Verifica preventiva archeologo (a<br>lordo)                          | € 0,00              |
| B5                                                                                                              | Collaudi (statico, impianti, anmm.vo)                                | € 0,00              |
| B6                                                                                                              | Accatastamento/inserimento in mappa                                  | € 0,00              |
| B7                                                                                                              | CAP 4% su B1-B2-B3-B5                                                | € 533,66            |
| B8                                                                                                              | CAP 5% su B6                                                         | € 0,00              |
| B9                                                                                                              | Servizi Specialistici (a lordo)                                      | € 0,00              |
| B10                                                                                                             | Spese di laboratorio/accertamenti                                    | € 0,00              |
| B11                                                                                                             | IVA al 22% (per spese tecniche)                                      | € 3.639,54          |
| B12                                                                                                             | IVA al 10% (per lavori)                                              | € 7.938,07          |
| B13                                                                                                             | ANAC                                                                 | € 35,00             |
| B14                                                                                                             | Imprevisti (compreso IVA)                                            | € 13.141,16         |
|                                                                                                                 |                                                                      |                     |
| B15                                                                                                             | Altri costi                                                          | € 0,00              |
| B16                                                                                                             | Incentivo funzioni tecniche (2,00%)                                  | € 2.080,00          |
| B17                                                                                                             | Pubblicità                                                           | € 0,00              |
| B18                                                                                                             | Allacciamenti/interferenze gestori                                   | € 0,00              |
| B19                                                                                                             | Acquisti attrezzature                                                | € 0,00              |
| B20                                                                                                             | Lavori in economia<br>(18456.83+2500)+IVA                            | € 23.052.,43        |
| B21                                                                                                             | Economie di gare                                                     | € 635.80            |
|                                                                                                                 | <b>TOTALE SOMME A<br/>DISPOSIZIONE</b>                               | <b>€ 67.370,26</b>  |
|                                                                                                                 |                                                                      |                     |
|                                                                                                                 | <b>TOTALE Q.E.</b>                                                   | <b>€ 146.412,24</b> |





**AZIENDA A.S.L.di PESCARA**

Via R.Paolini, 47 - 65124 Pescara

Cod. Fisc. e P.IVA 01397530682

Tel. n.: 085/4253992-3108

[www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it)

**U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**OGGETTO :** LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL DISTRETTO SANITARIO  
ASL DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE.

**STRUTTURA :** DISTRETTO SANITARIO DI  
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : ING. BREDI ROBERTO  
TIMBRO E FIRMA**

**PROGETTISTA : ARCH. CANTAGALLO GIANLUCA  
TIMBRO E FIRMA**

**PERIZIA DI VARIANTE N.1  
ELABORATO N.V1 : RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA DI VARIANTE**

**DATA : Febbraio 2026**

**VISTI ED AUTORIZZAZIONI :**



**Regione Abruzzo**

**Provincia di Pescara**

**Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore**

**Stazione appaltante : AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA**

**Impresa:** DIMA COSTRUZIONI PLUS S.R.L. - Codice fiscale 02036070684

Sede legale VIA FALCONE E BORSELLINO, 38 - 65129 PESCARA (PE)

**PROGETTO :** Affidato all'Arch. Gianluca Cantagallo con determina dirigenziale n.1509 del 22/04/2025.

**Determina di Aggiudicazione :** Determina Dirigenziale N. 2576 DEL 22/07/2025.

**Contratto di Appalto :** Stipulato in data 31.07.2025 identificato dal n. di rep. 996/25.

**Codice unico progetto:** non presente

**Codice identificativo gara:** B7AE3475FB

**OGGETTO :** LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL DISTRETTO SANITARIO ASL DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE.

**RELAZIONE TECNICA DI PERIZIA DI VARIANTE  
ai sensi art.8 comma 2 DM 49/2018**

**PREMESSO :**

- ❖ Che con determina n.2066 del 09/06/2025 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi indicava una procedura ad evidenza pubblica di cui all'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, al fine di affidare i "lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto termico di un corpo di fabbrica del D.S.B. di San Valentino in Abruzzo citeriore";
- ❖ Che con determina di aggiudicazione la procedura, identificata dal CIG B7AE3475FB, espletata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. a) del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dei "lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto termico di un corpo di fabbrica del D.S.B. di San Valentino in Abruzzo citeriore" è stato aggiudicato l'appalto alla soc. DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. – P.I. e C.F. 02036070684 con un ribasso del 6,40% sulla base d'asta esclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ❖ Che con contratto d'appalto Stipulato in data 31.07.2025 identificato dal n. di rep. 996/25. la stazione appaltante ASL di Pescara, ha affidato i lavori in oggetto all'impresa soc. DIMA COSTRUZIONI PLUS s.r.l. – P.I. e C.F. 02036070684 con un ribasso del 6,40% sulla base d'asta esclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ❖ Che il quadro Economico di progetto dei lavori, dopo l'aggiudicazione dei lavori, era il seguente :
  - A1 Lavori a misura € 84.280,94
  - A2 di cui per sicurezza ordinaria € 2.422,29
  - A3 Sicurezza Speciale € 19.718,84
  - A4 Totale Sicurezza Ordinaria + Speciale € 22.141,13
  - A5 Lavori a misura a lordo della sicurezza € 103.999,78

- A6 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 81.858,65
- TOTALE A LAVORI € 103.999,78
- A7 Ribasso d'Asta (6,40 % x € 81.858,65) € 5.238,96
- A8 TOTALE importo contratto al netto del ribasso (€ 103.999,78- € 5.238,96) € 98.760,82

- ❖ Che con verbale di Consegna dei Lavori in data 22/10/2025 sono stati consegnati i lavori in oggetto.
- ❖ Che con verbale Sospensione dei Lavori N.1 in data 27.01.2026 è stata disposta la sospensione dei lavori per il verificarsi delle impreviste circostanze di “interferenze con altre imprese operanti nel cantiere per lavori relativi ad un intervento diverso” che impediscono il normale svolgimento dei lavori.

**Tutto ciò premesso:**

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di febbraio in Pescara (PE)

il sottoscritto Arch. Cantagallo Gianluca in qualità di progettista e direttore dei lavori redige la presente Relazione di Perizia come parte integrante della Perizia di Variante N.1.

L'edificio oggetto di intervento è un Distretto Sanitario della Asl di Pescara ed è situato nella Provincia di Pescara, nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, in Strada Giovanni Falcone, cap 65020.

Si tratta di un fabbricato ad uso pubblico adibito a Distretto sanitario e Centro Erogazione Servizi (CERS).

Le opere previste dal presente appalto riguardano consiste nell'esecuzione di lavori di sostituzione delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento a radiatori con nuove tubature.

Il fine degli interventi di cui trattasi è la realizzazione di un nuovo sistema di distribuzione delle tubature del blocco di fabbrica oggetto di intervento, mantenendo in funzione l'impianto di riscaldamento a radiatori negli altri ambienti utilizzati.

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata l'esigenza di effettuare alcune modifiche, che non alterano la natura complessiva del progetto originario, tra cui la maggior parte e le più importanti sono state proposte dall'Impresa appaltatrice.

Pertanto si è manifestata l'esigenza di adottare una variante ordinaria inferiore al valore iniziale dei lavori (che non altera la natura complessiva del contratto).

In particolare è stata riscontrata la necessità di effettuare una serie di modifiche tra cui le più importanti sono :

- L'utilizzo di una piattaforma elevatrice, in parte già prevista in progetto, per la realizzazione di tutti gli interventi sulle facciate invece di realizzare tali opere in parte tramite l'utilizzo di una piattaforma elevatrice ed in parte mediante la installazione di un ponteggio metallico;
- La realizzazione delle linee esterne delle tubazioni nelle facciate con un unico tracciato orizzontale per ogni piano di ogni facciata invece che con due tracciati paralleli per ogni piano per ogni facciata;
- L'utilizzo prevalente all'interno dell'edificio esistente di canalette in materiale plastico per la protezione delle linee delle tubazione necessarie per l'alimentazione dei radiatori;
- Altre Modifiche di dettaglio come meglio specificato nel Computo Metrico di Variante e negli altri elaborati allegati.

La presente **perizia di variante si configura quindi come una variante in corso d'opera**, non sostanziale, inferiore al valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto), che non comporta un aumento dell'importo netto contrattuale aggiuntivo, ed in ogni caso il cui importo contrattuale è

inferiore al 15% del valore contrattuale iniziale dell'appalto, che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. *(ai sensi dell'Art. 120, D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.)* secondo le modalità previste dall'ordinamento interno dell'Amministrazione aggiudicatrice.

❖ Con la presente Perizia di variante il quadro Economico di variante dei lavori diventa il seguente :

- A1 Lavori a misura € 84.646,97
- A2 di cui per sicurezza ordinaria € 2.362,43
- A3 Sicurezza Speciale € 19.342,80
- A4 Totale Sicurezza Ordinaria + Speciale € 21.705,23
- A5 Lavori a misura a lordo della sicurezza € 103.989,77
- A6 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 82.284,54
- TOTALE A LAVORI € 103.989,77
- A7 Ribasso d'Asta (6,40 % x € 82.284,54) € 5.266,21
- A8 TOTALE importo contratto al netto del ribasso (€ 103.989,77 - € 5.266,21) € 98.723,56.

**Importo del Contratto :** Non vi è nessun incremento dell'importo dei lavori che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, quindi non risulta necessario aumento di impegno rispetto al quadro economico di progetto.

**Nuovi prezzi :** Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 4 nuovi prezzi; tutti questi prezzi sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto.

**Tempo di ultimazione dei lavori :** In data 22/12/2025 il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Breda ha disposto la una proroga dei termini contrattuali per il completamento dei lavori di 40 giorni. Con la presente Perizia di Variante si concedono ulteriori 30 giorni per la ultimazione dei lavori ripartendo dalla data di Ripresa dei Lavori.

**Sicurezza del cantiere :** Ai fini della sicurezza sul lavoro e di sicurezza in generale nel cantiere il progetto esecutivo conteneva già tra gli elaborati il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) del cantiere. L'impresa appaltatrice ha già il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere adeguato in caso vi sia la necessità. Sono parte integrante del sistema di sicurezza del cantiere anche i Verbali di Coordinamento della Sicurezza, i Verbali di Visita di cantiere, le Planimetrie di cantiere e tutti gli altri documenti sulla sicurezza.

Pescara, 23/02/2026

**Il Direttore dei Lavori**  
Arch. Gianluca CANTAGALLO

**L' Impresa**  
Dima Costruzioni Plus Srl

Visto :  
**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Roberto Breda

## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| L'Istruttore       | Il Direttore         |
| Antonello Scudieri | Antonio Busich       |
|                    | firmato digitalmente |

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2026

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 02/03/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---